



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

Węgrów 14.11.2025 r.

IOŚ.0003.4.2025

Rada Miejska Węgrowa

Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich oraz planów inwestycyjnych na 2026 rok:

1. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Węgrów” zadanie 1- „Budowa drogi w północnej części rynku, łączącej ul. Gdańską z ul. S. Staszica w Węgrowie”

Opis zadania:

Budowa drogi gminnej zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Początek odcinka I - drogi od ul. Gdańskiej do drogi powiatowej ul. Staszica o długości 203,64 m, odcinek II - droga wewnętrzna od odcinka I do drogi powiatowej ul. Piwnej o długości 62,14 m, odcinek III- droga dojazdowa wokół nowopowstałych miejsc parkingowych o długości 77,81m.

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- budowę drogi gminnej,
- rozbiórkę budynku, istniejących elementów,
- budowę zatoki postojowej w tym 49 miejsc postojowych i 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych
- budowę chodników, zjazdów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- nasadzenie drzew,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome i pionowe,
- uporządkowanie terenu.

Dofinansowanie z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wykonawca: umowę zawarto w dniu 26.03.2024 r. z firmą PK Jaczewscy Paweł Jaczewski na kwotę 1.987.520,00 zł.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

Nadzór: umowę zawarto w dniu 12.04.2024 r. z firmą PROMAK Inżynieria Komunikacyjna na kwotę 22.140,00 zł.

Termin realizacji: 30.09.2025 r.

Kwota dofinansowania: dofinansowanie łączne dla zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów” w kwocie 4.000.000,00 zł.

Prace wykonane :

Inwestycja zakończona. W dniu 08.09.2025 r. podpisano protokół odbioru.

2. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Węgrów” – rozszerzenie zakresu

Opis zadania:

W ramach uzyskanego dofinansowania z środków Województwa Mazowieckiego z programu Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, został rozszerzony zakres rzeczowy z powstałych oszczędności po przetargowych. W ramach rozszerzenia realizowane jest zadanie :

1) "Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów" - odcinek ul. Leśnej, ul. Zacisznej oraz chodniki przy ul. Przechodniej"

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- ul. Leśna- wykonanie jezdni i chodnika dwustronnego wraz z odwodnieniem na odcinku o dł.200 mb,
- ul. Zaciszna – wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem na odcinku o długości ok 290 mb,
- ul. Przechodnia- wykonanie obustronnych chodników na długości ok 250 mb.

Dofinansowanie z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wykonawca: umowę zawarto w dniu 25.03.2025r. z firmą „ TRANSFORMATIC Dariusz Wojtyra” na kwotę 1.285.840,06 zł

Nadzór: umowę zawarto w dniu 18.03.2025r z firmą MROAD Inżynieria Ruchu Michał Włodarek na kwotę 2.460,00 zł.

Termin realizacji: 15.09.2025 r.

Kwota dofinansowania: dofinansowanie łączne dla zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów” w kwocie 4.000.000,00 zł.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

Inwestycja zakończona. W dniu 17.07.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

2) „Przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej w Węgrowie”,

W zakresie zadania jest wykonanie jezdni o długości 331,39 m wraz z obustronnymi poboczami i zjazdami do posesji.

Dofinansowanie z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wykonawca: umowę zawarto w dniu 28.10.2025r. z firma P&K Jaczewscy Paweł Jaczewski na kwotę 461.740,50 zł

Nadzór: umowę zawarto w dniu 29.10.2025r z firmą Promak Inżynieria Komunikacyjna na kwotę 9.235,00 zł

Termin realizacji: 21.11.2025 r.

Obecny zakres jaki został wykonany to około 80 %.

Kwota dofinansowania: dofinansowanie łączne dla zadania „ Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów” w kwocie 4.000.000,00 zł

Ponadto w celu wykorzystania całości dofinansowania Miasto Węgrów wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na wykonanie nawierzchni na ulicy Łamanej oraz przebudowę nawierzchni jezdni na Rynku o długości 116 m.

3. „Rozbudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 637 do Liwca w Węgrowie”.

Opis zadania:

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wbuduj. Realizowany odcinek drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 637, do wału przeciwpowodziowego rzeki Liwiec. Zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym przewiduje się zaprojektowanie drogi gminnej i wybudowanie odcinka ulicy wraz z chodnikiem (ścieżką pieszo-rowerową), parkingiem, przebudową istniejącego rowu melioracyjnego, wybudowaniem kanalizacji deszczowej, kanału technicznego (o ile będzie konieczny), oświetleniem ulicznym, usunięciem kolizji z siecią wodociagową i elektroenergetyczną wraz z przewidzeniem uzbrojenia terenu w sieć wodociagową.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi, jak i całego układu komunikacyjnego łącznie z włączeniem do drogi



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

wojewódzkiej nr 637, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań projektowych wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawca: umowę zawarto w dniu 30.09.2024r z firmą P&K Jaczewscy Paweł Jaczewski, na kwotę 5.280.329,82 zł.

Nadzór: Umowę zawarto w dniu 05.06.2025 z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na kwotę 49.446,00 zł.

Termin realizacji: 30.06.2026 r.

Kwota dofinansowania: 4.998.888,24 zł - 94,67%

Obecnie trwają prace projektowe.

4. „Rozbudowa drogi gminnej nr 420883W- ul. Strefowej w Węgrowie”.

Opis zadania:

Rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Strefowej obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Szeroką i ul. E. Paczóskego w Węgrowie, o łącznej długości 500,79 mb.

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 6,5 m z betonu asfaltowego, obramowanej krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm (wystające) oraz opornikami 12x25cm w miejscach zaniżenia,
 - budowę ciągu pieszo-rowerowego 3,0m z kostki betonowej gr. 8cm,
 - budowę chodnika o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2,50 m z kostki betonowej (odcinek ul. Szerokiej), obramowanego obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm,
 - budowę zjazdów indywidualnych o szerokości min. 4,5m i publicznych o szerokości min. 5m. dostosowanych do szerokości zjazdów w terenie,
 - wykonanie pobocza z kruszywa i jednostronnego rowu odwadniającego waz z przepustami
 - budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
 - budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego,
 - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej.
-



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wykonawca: umowę zawarto w dniu 19.12.2024r. z firmą GARDEN- BRUK na kwotę 3.859.404,42 zł

Nadzór: umowę zawarto w dniu 23.01.2025r z firmą PROMAK Inżynieria Komunikacyjna na kwotę 13.530,00 zł

Termin realizacji: 30.09.2026 r.

Kwota dofinansowania: 2.315.642,65 zł -60%

Obecnie wykonano 30% zakresu zadania.

5. "Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul. Szerokiej et. I w Węgrowie"

Opis zadania:

Rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Szerokiej- etap I obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Strefową do skrzyżowania z Al. Partyzantów w Węgrowie, o łącznej długości 941.41mb. Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 6,00 m z betonu asfaltowego,
- budowę chodników o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2,00 m z kostki betonowej
- budowę ciągu pieszo-rowerowego 3,0m ,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- wykonanie miejsc postojowych przy ogrodach działkowych,
- budowę odwodnienia ul. Szerokiej I, na odcinku od skrzyżowania z ul. Strefową do skrzyżowania z Al. Partyzantów Węgrowie odprowadzenie do kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego, wzdłuż ul. Strefowej, do istniejącej kanalizacji deszczowej w skrzyżowaniu ul. Szerokiej i Al. Partyzantów oraz przebudowywanego rowu otwartego wzdłuż ul. Szerokiej,
- przebudowę istniejącej infrastruktury sieci wodociągowej.
- budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego,

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wykonawca: Umowę zawartą w dniu 06.06.2025 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Spółka z o.o. na kwotę 4.838.777,15 zł

Nadzór: Umowę zawarto w dniu 30.06.2025 z firmą IMS Projekt Marek Sadłowski na kwotę 38.376,00 zł



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

Termin realizacji: wykonanie robót 30.10.2026 a do 30.11.2026 r. uzyskani decyzji na użytkowanie

Kwota dofinansowania: - 70% kosztów kwalifikowanych.

Wykonano 19% zakresu zadania.

6. „Wykonanie dokumentacji budowlano technicznej dróg miejskich w Węgrowie”

a. Część II „Rozbudowa ulicy Pogodnej w Węgrowie”

Założenia projektowe:

- budowę drogi dwukierunkowej, o nawierzchni z kostki betonowej/asfaltowej (do ustalenia na etapie uzgadniania projektu),
- budowę ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej bezfazowej/asfaltu (do ustalenia na etapie uzgadniania projektu),
- budowę chodnika z kostki betonowej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę zjazdów do wszystkich działek przylegających,
- budowę brakującego oświetlenia drogowego,
- budowę kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstw,
- ewentualną przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Wykonawca: w dniu 16.07.2024 podpisano umowę z firma MROAD Inżynieria Ruchu Michał Włodarek, na kwotę 135 300,00 zł w dniu 16.10.2025 podpisano Aneks nr 1 dotyczący przesunięcia terminu.

Termin realizacji: 16.02.2026r.

b. Część III „Przebudowa i rozbudowa ul. J Gołębiewskiego w Węgrowie”

Założenia projektowe:

- budowę drogi dwukierunkowej, o nawierzchni asfaltowej z możliwością wykorzystania nawierzchni istniejącej (destrukt),
- budowę ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej bezfazowej/asfaltowej odseparowanej od jezdni,
- połączenie ciągu pieszo-rowerowego z istniejącym ciągiem w drodze Wojewódzkiej (lokalizacja po działkach należących do Zarządu Województwa Mazowieckiego) ,
- budowę chodnika z kostki betonowej odseparowany od jezdni,



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę przepustów pod drogą,
- budowę zjazdów do wszystkich działek przylegających,
- budowę brakującego oświetlenia drogowego,
- budowę kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstw,
- ewentualną przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Wykonawca: w dniu 16.07.2024r podpisano umowę z firmą IMS projekt Marek Sadłowski, na kwotę 148 830,00 zł, w związku z zmianą procesu uzgadniania dokumentacji oraz rozszerzenia zakresu, podpisano w dniu 06.05.2025r Aneks nr 1, dotyczący zmiany nazwy zadania, zwiększenia kwoty i przesunięcia terminu realizacji, w dniu 04.08.2025r podpisano Aneks nr 2 dotyczący przesunięcia terminu realizacji.

Termin realizacji: 15.12.2025 r.

c. Część IV „Rozbudowa ul. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Węgrowie”

Założenia projektowe:

- budowę drogi dwukierunkowej, o nawierzchni asfaltowej,
- budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej,
- budowę zatoki postojowej na około 40 miejsc postojowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę zjazdów do wszystkich działek przylegających,
- budowę kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstw,
- ewentualną przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą,
- wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i parametrami dla dróg publicznych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Wykonawca: w dniu 16.07.2024r podpisano umowę z firmą DROMACC Maciej Białoszewski, na kwotę 89 974,50 zł

W dniu 03.04.2025r Miasto Węgrów, uzyskało od Starosty Węgrowskiego decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Miasto Węgrów wystąpiło do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, obecnie trwa weryfikacja wniosków.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

7. „Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej budowy dróg dla części 1 pn. „Rozbudowa ulicy Różanej w miejscowości Węgrów”

Założenia projektowe

- rozbudowa ulicy Różanej na odcinku od Al. Solidarności do ul. E. Orzeszkowej, łączna długość ok 673 mb
- budowę drogi dwukierunkowej, o nawierzchni z kostki betonowej/asfaltowej (do ustalenia na etapie uzgadniania projektu),
- rozbudowę/przebudowę przepustów,
- budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej oraz jednostronnego pobocza,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę zjazdów do wszystkich działek przylegających,
- budowę/przebudowę brakującego oświetlenia drogowego,
- przebudowę przepompowni ścieków lub poszerzenie pasa w tym miejscu,
- ewentualną przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą,
- parametry drogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022. r., poz 1518).

Wykonawcą zadania jest firma DROMACC Sp. z .o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Macieja Białoszewskiego. Wartość umowy wynosi 121 401,00 zł , finansowana z Budżetu Miasta Węgrowa, termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

8. „Budowa hali sportowej z zapleczem i widownia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie”

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem i urządzeniami towarzyszącymi (parking, przyłącza, instalacje). Budynek o konstrukcji murowanej. Wykonywany budynek jest obiektem częściowo 1 piętrowym i częściowo parterowym, niepodpiwniczonym, który będzie bezpośrednio przylegał do istniejącego na tej działce budynku szkoły podstawowej oraz będzie z nim funkcjonalnie połączony. Dachy jednospadowe płaskie w dwóch kierunkach, elewację frontową o szerokości 57.00 metrów. Wysokość ściany elewacji frontowej 14.49 metra. Wysokość budynku



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

14.49 metra. Budynek będzie ogrzewany pompami ciepła oraz awaryjnie gazem z istniejącej kotłowni w budynku sąsiednim szkoły. W budynku będzie sala gimnastyczna z trybunami, szatnie z węzłami sanitarnymi, magazyny, pomieszczenia techniczne, ustępy, 3 mniejsze sale ćwiczeń gimnastycznych, 4 sale lekcyjne, 2 klatki schodowe, pokój nauczycielski, pokój trenerów oraz powierzchnia komunikacyjna. Budynek będzie zasilony w wodę do celów sanitarnych przez połączenie z instalacją wodną istniejącego budynku.

Wykonawca: umowę podpisaną w dniu 29.09.2022 r. na kwotę 20.774.350,00 zł z Konsorcjum firm: PJM INVESTMENT Sp z o.o. ul. Witosa 66D, 25-561 Kielce NIP 959 201 14 90-*lider*

COMFORT - THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo NIP 5671734430-*partner*, COMFORT -THERM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9b, 09-100 Płońsk NIP 7743213151- *partner*, Usługi remontowo-budowlane Szczepan Groń, ul. Makowa 13, 05-462 Żanęcin NIP 7371998485- *partner*. W dniu 09.10.2024 r., zawartą Aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu wykonania (30.12.2024 r.) oraz zwiększenia wynagrodzenia z uwagi na protokół konieczności wykonania robót (wartość robót po zmianie 20.973.892,87 zł brutto). Aneks nr 2 z dnia 21.01.2025 r. dotyczący zmiany terminu wykonania (14.03.2025 r.).

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego: podpisanie umowy w dniu 11.10.2022 r. z firma Pracownia Projektowa Józef Sarosiek, Sosnowa 10, 08 – 103 Nowe Iganie wartość 137.391,00 zł.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w branży architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej: podpisanie umowy w dniu 10.10.2022 r. z Pracownią architektoniczną ES-Plan, Zwycięstwa 32, 07 – 100 Węgrów, na kwotę 123.000,00 zł.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w branży: podpisanie umowy w dniu 22.03.2023 r. z firmą Projektowanie i nadzory budowlane Paweł Grzegorzczuk, Reymonta 68 A, 05 –420 Józefów kwota 30.100,00 zł

Wartość całkowita: 21.264.384,00 zł

Wartość dofinansowania: 13.500.000,00 zł

Wkład Miasta Węgrowa: 7.764.384,00 zł

Okres realizacji: 29.09.2022 - 14.03.2025 zł

W dniu: 31.03.2025r. została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

Źródło dofinansowania: z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 25.03.2025r rozpoczęto odbiór zadania i z dniem 16.04.2025 r. dokonano końcowy odbiór robót budowlanych.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

9. „Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie”

Opis zadania:

Projekt ten będzie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj. Zostanie opracowana dokumentacja projektowa łącznie ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i po uzyskaniu zezwoleń zgodnie z prawem budowlanym rozpocznie się prace budowlane. Zakres prac obejmować będzie: płytę boiska, która zostanie powiększona by spełniać wymogi PZPN oraz teren wokół pola gry: bieżnia żużlowa, która zostanie rozebrana i wykonana nowa profesjonalna, bezpieczna, nowoczesna bieżnia, poza tym powstaną nowe pola do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych – skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, bieg na 110 m. Wykonane zostaną dojścia wraz z powiększeniem parkingu również zostanie zmienione ogrodzenie terenu, poza wymianą ogrodzenia stadionu zostanie zmienione ogrodzenie płyty boiska oraz wydzielone miejsca dla zawodników drużyn biorących udział w zawodach piłki nożnej, pomocy medycznej, wraz z trybunami dla drużyny gości. Teren utwardzony stanowiący część zagospodarowanego placu przy wejściu głównym wyposażony zostanie w sprzęt do ćwiczeń siłowych (siłownia zewnętrzna). Dodatkowo zostanie wykonany remont obiektu kasy biletowej wraz z przyległym zadaszeniem oraz zadaszenia trybuny wraz z siedziskami. Przebudowie ulegnie część oświetlenia – wymiana lamp oświetleniowych na ledowe, oraz wymiana masztów z żelbetowych na stalowe, instalacja monitoringu, podlewanie płyty boiska.

Termin realizacji: 31.12.2025 r. (Wykonawca wystąpił o przedłużenie realizacji zadania do 31.05.2026 r. wykonanie prac a do 15.07.2026 r. uzyskanie wszystkich pozwoleń).

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych: 5 000 000,00 zł

Wykonawca: podpisanie umowy w dniu 19.02.2025r. z firmą: TORAKOL Sp. z o.o. ul. Słoneczna 24A; 88-200 Radziejów NIP 889120945. Termin wykonania: 30.11.2025r. , wartość umowy 6 349 246,09 zł brutto

Wielobranżowy nadzór inwestorski: w dniu 15.04.2025 r. zawarta umowę z firma A3 Łukasz Gierłowski, Mickiewicza 1b, 07 – 100 Węgrów na kwotę 150 060,00 zł brutto.

W dniu 29.10.2025r. przekazano plac budowy zgodnie z umową.

Obecnie trwają prace rozbiórkowe i przygotowawcze.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

10. „Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie”

Opis zadania:

Projekt realizowany w formie zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie dokumentacji projektowej z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Na tej podstawie zostanie wykonana adaptacja I piętra na potrzeby żłobka miejskiego. Oprócz robót na piętrze zostaną wykonane prace dostosowujące pomieszczenia na parterze. W wyniku planowanej modernizacji zostanie zwiększona ilość miejsc w żłobku o 54 miejsca.

Wykonawca: podpisanie umowy w dniu 30.06.2023 r. z Konsorcjum firm: PJM INVESTMENT Sp z o.o. ul. Witosa 66D, 25-561 Kielce NIP 959 201 14 90-*lider*, COMFORT -THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo-Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo NIP 5671734430-*partner*, COMFORT -THERM Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9b, 09-100 Płońsk NIP 7743213151- *partner*, wartość umowy 5.274.000,00 zł. Termin wykonania do 31.08.2024 r., zawartą Aneks nr 1 dotyczył zmian w harmonogramie, Aneks nr 2 dotyczący zmiany terminu wykonania (30.06.2025 r.) Aneks nr 3 z dnia 30.05.2025r. dotyczył zmiany terminu wykonania umowy na 15.07.2025r. oraz zmiana wynagrodzenia ryczałtowego na 5.439.429,93 złotych brutto.

Wielobranżowy nadzór inwestorski: w dniu 08.12.2023 r. zawarta umowę z firma A3 Łukasz Gierłowski, Mickiewicza 1b, 07 – 100 Węgrów na kwotę 159.900,00 zł.

W dniu 21.10.2025r. rozpoczęto odbiór końcowy zadania „Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie” III podejście” i w dniu 30.10.2025 r. odebrano zadanie.

W dniu 24.10.2025r. otrzymano decyzję od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.

W ramach tego zadania realizowane jest zadanie pn:

10,1 Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Węgrowie

Zakres prac obejmuje budowę placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyległymi utwardzeniami terenu. Inwestycja przeznaczona do aktywnego spędzania czasu dla dzieci. Plac zabaw wyposażony zostanie w urządzenia rekreacyjne usytuowane w nawierzchni z piasku.

Zadanie obejmuje tereny utwardzone kostką a w ich obrębie usytuowane będą: ławki, kosze na śmieci i altana.

W dniu 19.08.2025r. podpisano umowę z firmą FreeKids s.c. Artur Gąsiorek, Zbigniew Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia na kwotę: 327.415,55 zł brutto

Nadzór inwestorski prowadzi firma: A3 Łukasz Gierłowski ul. Mickiewicza 1b; 07-100 Węgrów z



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

którą podpisano umowę na kwotę 12.300,00 zł brutto.

Termin realizacji zadania: 15.10.2025r. obecnie trwają prace odbiorowe.

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych: 2 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029: 3 821 317,26 zł.

Łączne dofinansowanie: 5.821.317,26 zł

11. „Wykonanie całorocznego zadaszenia nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim w Węgrowie”

Opis zadania:

Zadanie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, wykonanie projektów technicznych i na tej podstawie wykonanie robót budowlanych. Zadaszenie sceny amfiteatru należy wykonać w technologii o konstrukcji stalowej z poszyciem materiałem PVC, z możliwością podwieszenia sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego na konstrukcji zadaszenia lub zaprojektować elementy pozwalające na podwieszenie odpowiedniej podkonstrukcji.

Wykonawca: podpisanie umowy w dniu 08.01.2024r. z firmą Abastran sp. z o.o. ul. Estetyczna 4 43-100 Tychy. Na kwotę: 1 402 200,00 złotych brutto, W dniu 09.05.2025r. podpisano aneks nr 1 w którym zmieniono termin wykonania umowy na 30.05.2025r.

Wielobranżowy nadzór inwestorski: w dniu 25.02.2025r. podpisano umowę z: Usługi Budowlane Kami Ojdana; Nieciecz Włosciańska 59, 08-331 Sabnie NIP 8241809894 na kwotę 22 140,00 złotych brutto

Planowana wartość całkowita: 1 424 340,00 zł

Wartość dofinansowania: 840 000,00 zł

Przewidywany wkład Miasta Węgrowa: 584 340,00 zł

Okres realizacji: planowany 30.06.2025 r.

Źródło dofinansowania: z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W dniu 07.03.2025r. uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 03.04.2025r. przekazano teren budowy.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

W dniu 10.06.2025r. odebrano zadanie.

W dniu 30.05.2025r. otrzymano Decyzję od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgrowie na użytkowanie obiektu.

12. „Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie”

Opis zadania:

Budowa fontanny obejmować będzie kompleksową wymianę technologii fontanny, zaprojektowanie nowych atrakcji wodnych w postaci dysz mgłowych, wymianę okładzin fontanny oraz przebudowę nawierzchni w pobliżu niecki. Projekt opracowywany w oparciu o sporządzony: „Raport stanu technicznego fontanny w Węgrowie – audyt techniczny”.

Planowana Wartość całkowita: 2 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 160 000,00 zł

Przewidywany wkład Miasta Węgrowa: 840 000,00 zł

Okres realizacji: 30.12.2025 r.

Źródło dofinansowania: z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W dniu 26.03.2025r. podpisano umowę na opracowanie kompletnego projektu na przebudowę fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie.

Wykonawca dokumentacji projektowej: firma Aqua – World Technologie sp. z o.o.

Wartość projektu : 98 400,00 zł brutto

Termin realizacji projektu 26.09.2025 r.

W dniu 26.09.2025r. przekazano dokumentację projektową

- projekt budowlany
- projekt techniczny
- przedmiar robót
- kosztorys inwestorski
- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
- wersję elektroniczną na płycie CD

30.09.2025r. Miasto Węgrów wystąpiło o przesunięcie dotacji na rok 2026 z powodu braku możliwości wydatkowania dotacji w bieżącym roku i sezon jesienno – zimowy.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

13. „Budowa lokali socjalnych w zabudowie szeregowej ul. Kościuszki w Węgrowie.”

Opis zadania:

Budowa dwóch budynków socjalnych dwukondygnacyjny, na każdej kondygnacji po 5 lokali socjalnych jednoosobowych łącznie 10 lokali w jednym budynku razem na dwadzieścia lokali. Powierzchnia użytkowa jednego lokalu (bez klatki schodowej i części wspólnej) to 18 m². Budynki mają być wykonane w technologii murowanej, z dachem dwuspadowym. Usytuowane na działce nr ewidencyjny 1944/1. Jeden budynek winien być usytuowany równolegle do ulicy Kościuszki od północnej strony działki, drugi równolegle do drogi nr 1980/1. Dostęp do drogi publicznej ulicy Kościuszki poprzez drogę wewnętrzną nr 1980/1.

Wykonawca projektu: w dniu 11.02.2025r. podpisano umowę z P.H.U. Marek Ojdana ul. Kościuszki 104, 07-100 Węgrów na opracowanie kompletnego projektu na budowę lokali socjalnych w zabudowie szeregowej ul. Kościuszki w Węgrowie wartość umowy 147 600,00 zł.

W dniu 04.11.2025r. otrzymano pozwolenie na budowę.

14. „Budowa budynku komunalnego ul. Zwycięstwa”

Opis zadania:

Budowa nowego budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego o maksymalnej ilości mieszkań jakie da się ulokować na działce nr ewidencyjny 2023/9. W proporcji mieszkania jednopokojowe mają stanowić 10% ilości mieszkań, mieszkania dwupokojowe 60% ilości mieszkań, mieszkania trzypokojowe 30% ilości mieszkań (np. 4 jednopokojowych, 24 dwupokojowych, 12 trzypokojowych). Budynek należy zaprojektować w konstrukcji tradycyjnej. Elementy budynku takie jak słupy, stropy, schody, balkony, szyby windowe, należy zaprojektować jako żelbetowe monolityczne, ściany konstrukcyjne i ściany działowe jako murowane. Budynek ma być zgodny z wymogami MPZP. Preferowane ogrzewanie z wspólnej kotłowni dla całego budynku jeśli WT pozwolą to gazowej wspomagane solarami, jeśli nie to pompy ciepła wraz z panelami fotowoltanicznymi. Dostęp do drogi publicznej ulicy Zwycięstwa poprzez drogę wewnętrzną nr 2023/4. Lokale mieszkalne należy zaprojektować w stanie umożliwiającym zamieszkanie bez konieczności ponoszenia przez najemcę dodatkowych kosztów związanych z wykończeniem lokalu. Ponadto zaplanowano : plac zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej (piaskowa, trawiasta, inna); ogrodzenie placu (furtka i brama wjazdowa); wiatę śmietnikową – zadaszona, zamykana, osiatkowana przeciw ptakom i oświetlaną; pojemniki umożliwiające segregację odpadów; wiatę na



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

rowery; małą architekturę: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci; projekt nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni istniejącej.

W dniu 28.04.2025r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na „Opracowanie kompletnego projektu w ramach zadania „Budowa budynku komunalnego ul. Zwycięstwa w Węgrowie.

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Węgrów

W dniu 10.06.2025r. podpisano umowę na opracowanie kompletnego projektu w ramach zadania „Budowa bloku komunalnego ul. Zwycięstwa w Węgrowie” z firmą Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”; ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, W dniu 23.09.2025r. podpisano aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zadania do 10.02.2026r.

Obecnie trwają prace projektowe została opracowana i zatwierdzona koncepcja.

15. Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Węgrowie

W zakres zadania obejmuje rozbudowę oświetlenia ulicznego w mieście Węgrów na następujących ulicach:

1. Ulica Dębowa – wykonanie projektu budowlanego, dokonanie zgłoszenia robót, wykonanie 7 stanowisk słupowych wraz z wysięgnikiem i oprawą LED, ułożenie kabla YAKXS 4x25 z uziomem – około 250/290 mb, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
2. Aleja Siedlecka odgałęzienie – montaż 3 stanowisk słupowych wraz z wysięgnikiem i oprawą LED, montaż przewodu ASXSN 2x25 – 100 mb, montaż odgromników i uziemienia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
3. Ulica Szeroka odgałęzienie – montaż 3 kompletów opraw LED wraz z wysięgnikiem, montaż przewodu ASXSM 2x25 – 115 mb, montaż odgromników i uziemienia
4. Ulica Orzeszkowa – montaż 7 kompletów opraw LED wraz z wysięgnikiem
5. Aleja Partyzantów – montaż 2 kompletów opraw KED wraz z wysięgnikiem
6. Ulica Szeroka – montaż 5 kompletów opraw LED wraz z wysięgnikiem
7. Ulica Brzozowa - montaż 2 kompletów opraw LED wraz z wysięgnikiem
8. Ulica Willowa – wykonanie projektu uproszczonego, wykonanie 2 kompletów stanowisk słupowych, montaż 6 kompletów opraw LED wraz z wysięgnikiem, montaż przewodu ASXSN 2x25 – 210 mb, montaż odgromników i uziemienia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej

W dniu 01.07.2025r. podpisano umowę z firmą: Zakład Produkcyjno – Usługowy „Bagiński” Jarosław Bagiński, Aleksandra Bagińska, ul. Polna 1a, 07-100 Węgrów.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

Kwota: 145 000,00 złotych brutto

Na chwilę obecną wykonano zakres w ulicach: Dębowa, Szeroka, Orzeszkowa, Al. Partyzantów, Szeroka, Brzozowa.

Termin realizacji zadania 15.12.2025 r.

16. Modernizacja energetyczna budynku OSP w Węgrowie

Zakres prac obejmowała wymienne stolarka okienna z dostosowaniem do obowiązujących parametrów izolacyjności termicznej, wymienione zostanie 6 sztuk okien na okna aluminiowe 3 szybową oraz zostanie rozebrane dwa naświetlacze z pustaków szklanych i zostaną wstawione okna nieotwieralne z szybą „mrożoną” nieprzeźroczystą. Wykonano wzmocnienie uszkodzonego ceglanego muru, docieplenie stropodachu nad częścią niższą budynku z dostosowaniem do obowiązujących parametrów izolacyjności termicznej, docieplenie ścian zewnętrznych i cokołu budynku, docieplenie ościeży okiennych. Montaż pompy ciepła w wersji Spli, złożoną z modułu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z niezbędnymi urządzeniami i armaturą, założono klimatyzację wykonano adaptację istniejącej instalacji c.o. do współpracy z pompa ciepła, modernizacja instalacji c.w.u została oraz zostanie wykonana instalacja cyrkulacji. Została wykonana instalacja elektryczna zasilania urządzeń wyposażenia technologicznego pompy ciepła. Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla pomieszczenia świetlicy istniejącego budynku OSP Węgrów uzupełnioną o wentylację hybrydową. Ponadto ujęto wentylację hybrydową wywiewną pomieszczenia magazynowego na antresoli nad pomieszczeniem świetlicy.

W dniu 15.07.2025r. została podpisana z firmą WormBud Cezary Robak ul. Zwycięstwa 6/1 07-100 Węgrów na kwotę 539 970,00 złotych brutto

Termin realizacji 30.09.2025 r.

W dniu 16.07.2025r podpisano umowę na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem z firmą: RG-TERMA Gabriel Rybicki, ul. Partyzantów 43, 05-155 Leoncin

Na kwotę 10 799,40 złotych brutto

W dniu 24.10.2025r. odebrano zadanie.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 500 000,00 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

17. Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. dla budynków ul. Przemysłowa 2 i ul. Żeromskiego 3

Opis zadania:

Zakres prac obejmuje wykonanie dla każdego z budynków ul. Żeromskiego 3 i Przemysłowej 2 wydzielenie pomieszczenia kotłowni w istniejącej części strychu użytkowego. W nowo powstałych pomieszczeniach zostaną wykonane kotłownie gazowe. Jednocześnie zostaną wykonane instalacje c.o. wraz z nowymi grzejnikami we wszystkich lokalach oraz zostaną zdemontowane istniejące nie ekologiczne źródła ogrzewania.

Termin realizacji: 15.09.2025r.

Wykonawcą robót jest firma: Bomar 2 Tomasz Gajewski ul. Łochowska 1a 07-140 Sadowne, umowę podpisano w dniu: 17.04.2025r. na kwotę: 625 992,00 złotych brutto, w dniu 17.10.2025r. podpisano aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu na 17.10.2025r. oraz kwotę na 644 748,00 zł brutto.

Nadzór inwestorski: Projektowanie i Nadzory Budowlane Paweł Grzegorzczuk. Ul. Reymonta 68A 05-420 Józefów. Umowę podpisano w dniu 15.04.2025r. na kwotę: 12 000,00 złotych.

W dniu 16.12.2024r. – uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

W dniu 08.05.2025r. przekazano plac budowy dla przedmiotowego zadania.

W dniu 28.10.2025r. rozpoczęto odbiór końcowy zadania

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I

Opis zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej umożliwiającej odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej z posesji położonych w rejonie ulic Karola Szamoty, Nowiny, Grudzie III, Urocz. Zakresem przedmiotowego projektu jest budowa kanału grawitacyjnego o dł. ok. 2700 m, rurociągu tłoczego o dł. ok. 550 m, oraz jednej przepompowni ścieków sanitarnych przepompowujących ścieki bytowe

Termin realizacji: 30.06.2025 r.

Wykonawcą robót jest firma: BUDOINSTAL SP. Z O.O, Piotr Kryszczuk, ul. E. Orzeszkowej 37, 07-100 Węgrów, umowę podpisano w dniu 11.04.2024 r. na kwotę 2 980 000,00 zł

Wartość całkowita: 3 039 040,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł



URZĄD MIEJSKI W WĘGROWIE

Rynek Mariacki 16 * 07-100 Węgrów * tel. (25) 3081200* fax. (25) 3081208
www.wegrow.com.pl * e-mail: sekretariat@wegrow.com.pl

Wkład Miasta Węgrowa: 1 039 040,00 zł

Nadzór inwestorski: w dniu 11.04.2024 r podpisano umowę z BIURO USŁUG TECHNICZNYCH – Krzysztof Kruk, ul. Gdańska 21, 07-100 Węgrów, wartość wynagrodzenia: 59 040,00 zł (brutto)

Źródło dofinansowania: ze Środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych

Budowa kanalizacji sanitarnej zakończyła się w ustalonym w umowie terminie tj. 30.06.2025 roku. Odbiór końcowy w/w inwestycji odbył się w dniu 09.07.2025 roku.

Na rok 2026 planowane jest dokończenie rozpoczętych zadań a dodatkowe założenia inwestycyjne zostaną przedstawione w projekcie budżetu miasta na rok 2026, który będzie przedmiotem obrad komisji i sesji Rady Miejskiej Węgrowa.

BURMISTRZ
Paweł Marchela

Informację przygotował:

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Węgrowie